

АКТ

Общего(осеннего) осмотра здания(о готовности к зиме)

« 05» октября 2021г.

Дом № 145 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ф.Энгельса
ООО «Жилищное РЭУ №10»

Общие сведения по строению

Год постройки 1960 г. Материал стен - кирпичный

Число этажей - 2 (пять) Наличие подвала - нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Фалеева С.В. в присутствии техника Федяшиной В.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонт не требуется.
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
- г) фасад здания – ремонт не требуется.
- д) входные двери и оконные переплеты –ремонт площадки входа в подъезд-1 шт.
- е) подвальные помещения – смена канализационных стояков-70м/п,
- ж) отмостка вокруг здания – ремонт не требуется.
- з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о. Смена труб ГВС-180м/п,, смена труб ХВС-15 м/п,
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло – М.Горького,92
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, требуется смена эл.проводки- 250 м/п.

2. Обеспеченность:


- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)-нет.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -

обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: смена эл.проводки-250 м/п.Смена труб ГВС-180м/п,смена труб ХВС-15м/п,смена канализационных стояков-70м/п, ремонт площадки входа в подъезд-1 шт.

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. 

Члены комиссии : техник Федяшина В.Е. 

слесарь Фалеев С.В. 