

АКТ

Общего(осеннего) осмотра здания(о готовности к зиме)

« 04» октября 2021г.

Дом № 55 или строение (корпус) по ул. (пер.) Н.Козинская
ООО «Жилищное РЭУ №10»

Общие сведения по строению

Год постройки 1960 г. Материал стен - кирпичный
Число этажей - 2 (пять) Наличие подвала - нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Кулешова Ю.В. в присутствии техника Федяшиной В.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша – треб.кап.ремонт кровли-841, м2
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
- г) фасад здания – треб.ремонт балкона в кв-ре № 20.
- д) входные двери и оконные переплеты – ремонт не требуется.
- е) подвальные помещения – ремонт не требуется.
- ж) отмостка вокруг здания – ремонт не требуется.
- з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о. Замена ввода ГВС-15 м/п. Замена стояков ХВС-200м/п.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло – Мичурина,9.
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, кап.ремонт поэтажных эл.щитков и стояков разводки.


2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)-нет.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц - обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: кап.ремонт поэтажных эл.щитков и стояковой разводки, замена стояков ХВС-200м/п, замена ввода ГВС-15 м/п, ремонт балкона в кв-ре № 20, замена ввода ГВС-15 м/п,

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. 

Члены комиссии : техник Федяшина В.Е. 

слесарь Кулешов Ю.В. 