

АКТ
Общего(осеннего) осмотра здания(о готовности к зиме)

« 18» октября 2021г.

Дом № 92 или строение (корпус) **по ул. (пер.) Тульская**
ООО «Жилищное РЭУ №10»

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 г. Материал стен-панельный
Число этажей - 5 (пять) Наличие подвала - техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Красилина А.А. в присутствии техника Федяшиной В.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша –треб.кап.ремонт кровли-1425м2, ремонт карнизных плит-14 м/п.
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
- г) фасад здания – ремонт и окраска цоколя-343м2. ,ремонт балконных плит- 8шт.
- д) входные двери и оконные переплеты – треб.установка оконных рам- 7 шт.
- е) подвальные помещения – ремонт не требуется.
- ж) отмостка вокруг здания –треб.ремонтотмостки-308 м2.
- з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Тульская,78.
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, требуется смена эл.проводки- 1200 м/п

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)-нет.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -

обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: смена эл.проводки-1200 м/п. ремонт и окраска цоколя-343м2., ремонт отмостки-308м2. ,установка оконных рам-7 шт., ремонт балконных плит-8 шт. кап.ремонт кровли-1425м2., ремонт карнизных плит-14 м/п.

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. _____

Члены комиссии : техник Федяшина В.Е. _____

слесарь Красилин А.А. _____