

## АКТ

### Общего( осеннего) осмотра здания( о готовности к зиме)

« 05» октября 2021г.

Дом № 2 или строение (корпус) по ул. (пер.) Малый  
ООО «Жилищное РЭУ №10»

#### Общие сведения по строению

Год постройки 1994г. Материал стен - кирпичный  
Число этажей - 9 ( пять) Наличие подвала - есть

#### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Кулешова Ю.В. в присутствии техника Федяшиной В.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша –требремонт совмещенной кровли- 280 м2 .
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
- г) фасад здания – ремонт не требуется. Ремонт балконной плиты кв.59.
- д) входные двери и оконные переплеты – ремонт не требуется.
- е) подвальные помещения – смена труб ц/о-380м/п.
- ж) отмостка вокруг здания- требремонт-80м2
- з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло- никитина,95в
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, требуется смена эл.проводки-1320 м/п

#### 2. Обеспеченность:


- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)-нет.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -


обеспечен

#### ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: смена эл.проводки-1320 м/п.,ремонт балконной плиты в кв-ре № 59,ремонт совмещенной кровли- 280м2.смена труб ц/о-380м/п.

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. 

Члены комиссии : техник Федяшина В.Е. 

слесарь Кулешов Ю.В. 