

АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

2 марта 2022 г.

Дом № 16 строение (корпус) _____ по ул. Пестеля

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1972г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е.. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)	
1	Фундамент					
2	Стены панельные	куб.	1620	треб.ремонт швов		
3	Стены деревянные	кв.м				
4	Перегородки дерев.	»				
5	несгораем.	»				
6	Перекрытия	чердачное	кв.м			
7		междуэтажное	»	Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии	
8		санузлов	»	Ремонт не треб.	Технически исправном состоянии	
9		подвальное	»			
10	Крыша	стропила	п-м			
11		обрешетка	кв.м			
12		кровля	»	1620	треб.кап.ремонт, треб.текущ рем.кровли кв.46,66.,31,67..	
13		водосточные трубы	п-м			

14		внутрен. водосток	»				
15	Полы	дошчатые	кв.м				
16		паркетные	»				
17		линолеум или синтетические	»				
18		плиточные	»				
19		прочие	»				
20	Проемы	оконные перепл.	штук	23	уст-ка недостающ.рам с остеклением		
21		двери внутрен.	шт.				
22		наружные	»	4	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии	
23		фасад-наружн. отделка	кв.м				
24	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	470	треб.смена труб	Треб.кап.ремонт
25			радиаторы	секц			
26			параллельное или калориферное	кв.м			
27			печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28			АГВ колонки	»			
29			умывальники	»			
30			раковины	»			
31		канализац.	водопров. трубы	м/п	180	треб замена стояков ХВС	
32			водопровод	унитазы	шт		
33		сmyвные бочки		»			
34		канализ. трубы		п-м	40	треб.частичн.замена	
35			трубы горяч. вод.	»			
36			ванны	шт			
37			души	»			
38			колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39			трубы газовые	п-м			
40		плиты		шт			
41			»				
42	электрические		»				
43		телевидение	общ. ант.				
44		лифты	шт	-			
45		световая электропроводка	п-м	830	треб.смена эл.проводки	Треб.кап.ремонт	
46		силовая электропроводка	»				

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : Ремонт и окраска потолка- 185м², смена стояков ХВС- 180 м/п, смена труб ц/о- 470 м/п, ремонт межпанельных швов- 1620 м/п, уст-ка недостающих рам со стеклом- 23 шт. частичная замена канализ.труб- 40м/п., кап.ремонт эл.проводки- 830 м/п, смена задвижек ц/о- 4 шт., ремонт отмостки- 63м²., треб.текущ.ремонт кровли кв. № 46,31,66. требуется кап.ремонт кровли- 1620 м². Ремонт л/клеток-4 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии: _____ (Т.А.Сулимова)

_____ (В.Е.Федяшина)