

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

31 марта 2025 г.

Дом № 30 строение (корпус) по ул. (пер.) 1 пер. Пестеля  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1985г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	793,7 320	Треб текущ..ремонт кровли над кв.43,26,35,59,60,46	Кап.ремонт
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15		дощатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20		оконные перепл.	шт.	5	уст-ка недостающ.рам с остекл.на л/кл.
21	Площадки	двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»		ремонт не требуется
23		фасад-наружн. отделка	кв.м		ремонт не треб.
24		труб. цент. отоп.	п-м	465	треб.смена труб ш/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»	230	треб.смена стояков ХВС
32		унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м	70	треб.смена канализ.труб
35		трубы горяч. вод.	»	401,5	треб.замена труб ГВС
36		ванны	шт		
37		душевые	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м		требуется. окраска
40			шт		
41			»		
42		электрические	»		
43		телевидение	общ,		
44			ант.		
45		лифты	шт	-	
46		световая электропроводка	п-м	1100	треб.смена эл.проводки
47		силовая электропроводка	»		
		вводные устройства	шт		

Внутренние санитарно и электротехнические устройства



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
  2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
  3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
  4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
- 
- 

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
- 

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
- 

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
- 
- 

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт труб ц/о-465 м/п, смена труб ГВС-401,5 м/п, смена стояков ХВС-230 м/п, кап.ремонт кровли -793, 7м<sup>2</sup>, текущий ремонт кровли над кв.43,26,35,59,60,46- 320 кв.м., смена эл.проводки- 1100 м/п, треб. смена канализаци.труб -70 м/п, ревизия и смена задвижки ц/о-2 шт, треб.ремонт л/клеток-4 шт., треб.окраска балевой площадки- 1 шт. ремонт и окраска цоколя- 210м<sup>2</sup>, треб.ремонт порогов- 4 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.АЛахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)