

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

2 марта 2022 г.

Дом № 73 строение (корпус) по ул.Ст.Разина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1975г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директор ЖРЭУ-10 Лахоузова Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Количество | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) |
|-------|--|-------------------|-------------|---|---|
| 1 | Фундамент | | | | |
| 2 | Стены панельные | куб. | 3220 | Ремонт межпанельных швов | Кап.ремонт |
| 3 | Стены деревянные | кв.м | | | |
| 4 | Перегородки дерев. | » | | | |
| 5 | неспораем. | » | | | |
| 6 | чердачное | кв.м | | | |
| 7 | междуэтажное | » | | ремонт не требуется | Технически исправном состоянии |
| 8 | санузлов | » | | ремонт не требуется | Технически исправном состоянии |
| 9 | подвальное | » | | ремонт не требуется | Технически исправном состоянии |
| 10 | стропила | п-м | | | |
| 11 | обрешетка | кв.м | | | |
| 12 | кровля | » | 1480 150 | треб.кап.ремонт совм.кровли , текущ.ремонт кв. 83,114,14 | Кап.ремонт |
| 13 | водосточные трубы | п-м | | | |
| 14 | внутрен. водосток | » | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 15 | Полы | дошатые | кв.м | | | |
| 16 | | паркетные | » | | | |
| 17 | | линолеум или синтетические | » | | | |
| 18 | | плиточные | » | | | |
| 19 | | прочие | » | | | |
| 20 | Проемы | оконные перепл. | шт. | уст-ка недостающ.рам с остеклением | | |
| 21 | | двери внутрен. | шт. | | | |
| 22 | | наружные | » | 8 | металл. ремонт не требуется | |
| 23 | фасад-наружн. отделка | кв.м | 3220 | кап.ремонт межпан.швов | Кап.ремонт | |
| 24 | отопление | труб. цент. отоп. | п-м | 650 | смена труб ц/о | Кап.ремонт |
| 25 | | радиаторы | * секц | 16 | | Кап.ремонт |
| 26 | | параллельное или калориферное | кв.м | | | |
| 27 | | печи на тверд. или газов. топл. | шт | | | |
| 28 | | АГВ колонки | » | | | |
| 29 | | умывальники | » | | | |
| 30 | | раковины | » | | | |
| 31 | | водопров. трубы | » | 184 | смена стояков ХВС | |
| 32 | | унитазы | шт | | | |
| 33 | | смывные бочки | » | | | |
| 34 | водопровод канализаци.. | канализ. трубы | п-м | 20 | частичная замена | Текущий ремонт |
| 35 | | трубы горяч. вод. | » | | | |
| 36 | | ванны | шт | | | |
| 37 | | души | » | | | |
| 38 | | колонки газов. или на тверд. топл. | » | | | |
| 39 | | трубы газовые | п-м | | Ремонт не требуется | |
| 40 | | | шт | | | |
| 41 | | | » | | | |
| 42 | | электрические | » | | | |
| 43 | | телевидение | общ. ант. | | | |
| 44 | Внутренние санитарно и электротехнические устройства | лифты | шт | - | | |
| 45 | | световая электропроводка | п-м | 1148 | смена эл.провода | Кап.ремонт |
| 46 | | силовая электропроводка | » | | | |
| 47 | | вводные устройства | шт | | | |
| 48 | | электрощитов | » | 1 | Ревизия | |

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:


1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется :ремонт межпанельных швов-3220 м/п, смена труб
ц/о-650 м/п, смена стояков ХВС-150м/п, частичная смена канализаци.труб-20м/п, смена задвижки-
8шт. Треб.кап.ремонт кровли-1480м2, треб.капремонт радиаторов-16 секций. Смена эл.проводки-
1148п/м, капримонт асфальтирования - 920 кв.м.

Подписи:

Председатель комиссии:  (T.A.Лахузова)

Члены комиссии:  (T.A.Сулимова)

 (B.E.Федяшина)