

АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

2 марта 2022 г.

Дом № 97 строение (корпус) 2 по ул.Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1985г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 9 (девять)

Наличие подвала - есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Количество | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) |
|-------|--|-------------------|------------|---|---|
| 1 | Фундамент | | | | |
| 2 | Стены панельные | м/п | 2250 | треб.ремонт швов | Кап.ремонт |
| 3 | Стены деревянные | кв.м | | | |
| 4 | Перегородки дерев. | » | | | |
| 5 | несгораем. | » | | | |
| 6 | чердачное | кв.м | | | |
| 7 | междуэтажное | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 8 | санузлов | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 9 | подвальное | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 10 | стропила | п-м | | | |
| 11 | обрешетка | кв.м | | | |
| 12 | кровля | » | | ремонт не треб. | произведён кап.ремонт в 2017г. |
| 13 | водосточные трубы | п-м | | | |
| 14 | внутрен. водосток | » | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 15 | Полы | дощатые | кв.м | | | | |
| 16 | | паркетные | » | | | | |
| 17 | | линолеум или синтетические | » | | | | |
| 18 | | плиточные | » | | | | |
| 19 | | прочие | » | | | | |
| 20 | Проемы | оконные перепл. | кв.м | | рамы , ремонт не треб. | замена рам в 2017г. | |
| 21 | | двери внутрен. | шт. | | | | |
| 22 | | наружные | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии | |
| 23 | фасад-наружн. отделка | | кв.м | 2250 | кап.ремонт швов | | |
| 24 | Внутренние санитарно и электротехнические устройства | отопление | труб. цент. отоп. | п-м | 480 | треб.замена труб ц/о | |
| 25 | | | радиаторы | секц | | | |
| 26 | | | параллельное или калориферное | кв.м | | | |
| 27 | | | печи на тверд. или газов. топл. | шт | | | |
| 28 | | | АГВ колонки | » | | | |
| 29 | | | умывальники | » | | | |
| 30 | | канализац.. | раковины | » | | | |
| 31 | | | водопр. трубы | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 32 | | | унитазы | шт | | | |
| 33 | | водопровод | сmyвные бочки | » | | | |
| 34 | | | канализ. трубы | п-м | 106,5 | треб. смена труб | |
| 35 | | трубы горяч. вод. | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии | |
| 36 | | ванны | шт | | | | |
| 37 | | души | » | | | | |
| 38 | | колонки газов. или на тверд. топл. | » | | | | |
| 39 | | трубы газовые | п-м | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии | |
| 40 | | плиты | | шт | | | |
| 41 | | | | » | | | |
| 42 | электрические | | » | | | | |
| 43 | телевидение | общ. ант. | | | | | |
| 44 | лифты | шт | 2 | ремонт не треб. | произведён кап.ремонт в 2016г.1 | | |
| 45 | световая электропроводка | п-м | 1043 | треб.замена эл.проводки | | | |
| 46 | силовая электропроводка | » | | | | | |
| 47 | вводные устройства | шт | | | | | |
| 48 | электрощитов | » | 1 | Ревизия | | | |

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -

4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования -исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования -

Выводы и предложения, требуется : смена ц/о -480 м/п, ремонт межпанельных швов-2250 м/п, смена канализ.труб-106,5 м/п, смена эл.проводки- 1043 м/п, ремонт л/клетки – 2 шт. ревизия задвижек ц/о – 1 шт.ревизия эл.щитов-1 шт, ремонт ступеней-2 шт, ревизия тепловых узлов-1 шт., ремонт отмостки-128 м2.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ (Т.А.Лахоузова)
Члены комиссии: _____ (Т.А.Сулимова)
_____ (В.Е.Федяшина)