

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

2 апреля 2024 г.

Дом № 97 строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1985г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____
и членов: инженера Сулимовой Т.А., _____
председателя общественного домового комитета _____
произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспасаем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуетажное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	1292,6	треб.ремонт кровли кв.29	Кап.ремонт
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	доштатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	18	смена створок с остеклением	Текущий ремонт
			шт.	40	замена рам	Кап.ремонт
			шт.	8	замена дверей	Кап.ремонт
21	Проемы	двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»	8	металл.ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м			ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	720	треб. замена труб ц/о	Кап.ремонт
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29	канализаци..	умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	»	739	смена стояков ХВС	
32	водопровод	унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
35	трубы горяч. вод.	»	-			
36	ванны	шт				
37	душ	»				
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»				
39	трубы газовые	п-м			ремонт не треб.	
40	плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43	телевидение	общ.				
44	ант.					
45	лифты	шт	-			
46	световая электропроводка	п-м	1120		смена эл.проводки	Кап.ремонт
	силовая электропроводка	»				

	вводные устройства	шт			
48	электрощитов	»	2	ремонт эл.щитов	
49	вентиляционные стволы и трубы	п-м			
50	мусоропр. ствол	»			
51	балконы и лодж.	шт.	8	ремонт балк.плит и парапета	
52	эркеры	»			
53	лестницы	ступени	»		
54	лестницы	площадки	»		Треб.космет.ремонт л/клеток-8шт.
55	лестницы	ограждения	»		
56	мусоросб. камеры				
57	бойлеры	»			
58	тепловые узлы	»	1	ревизия	
59	водоподкачка	»	-		
60	помойные ямы	шт	-		
61	надворные туалеты	»	-		
62	деревянные мусоросборники	»	-		
63	бельевая площадка	»	-		
64	грибки	»	-		
65	песочницы	»	-		
66	хозяйственные кладовки	»	-		
67	хоз. сараи (древяные)	»	-		
68	комплексные дет. площадки	»	-		
69	комплексные спорт. площадки	»	-		
70	скамейки	»	-		
71	контейнерные площадки	»	-		
72	Асфальтирование тротуара и проезды	кв.м	300	треб.ремонт асфальта	
73	отмостки	»	242	треб.ремонт отмостки	
74	цоколя	кв.м	235	треб.ремонт цоколя	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
-
-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
-

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.
-

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-
-
-

Выводы и предложения, требуется : кап.ремонт эл.провода -1200 м/п, смена стояков ХВС- 739 м/п,кап.ремонт труб ц/о- 720 м/п, ремонт отмостки-242 м², ремонт и окраска цоколя-235кв.м., ремонт балконных плит- 8 штук.,треб.кап.ремонт кровли -1292м². Ремонт порогов в подъезд-2шт

Подписи:

Председатель комиссии:  / (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)