

## АКТ

## общего (весеннего) осмотра здания

21 марта 2022 г.

Дом № 100 строение (корпус) по ул. (пер.) ул. М. Горького  
 Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

## Общие сведения по строению

Год постройки - 1988г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 9 ( девять)

Наличие подвала – Есть.

## Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. \_\_\_\_\_  
 и членов:, инженера Сулимовой Т.А. техника Федяшиной В.Е. \_\_\_\_\_  
 председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_  
 произвели осмотр вышеуказанного строения. \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные ШВЫ	куб.		ремонт не треб.	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м	ремонт не треб.	
7		междуэтажное	»	ремонт не треб.	
8		санузлов	»	ремонт не треб.	
9		подвальное	»	ремонт не треб.	
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»		
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»	Ремонт не требуется	
15	П	дощатые	кв.м		

16	паркетные	»		
17	линолеум или синтетические	»		
18	плиточные	»		
19	прочие	»		
20	оконные перепл.	КВ.М		ремонт не треб.
21	Просмы двери внутрен.	шт.		
22	наружные	»	2	металл., ремонт не треб.
23	фасад-наружн. отделка	КВ.М		ремонт не треб.
24	труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не треб.
25	радиаторы	секц		
26	отопление параллельное или калориферное	КВ.М		
27	печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28	АГВ колонки	»		
29	канализац. умывальники	»		
30	раковины	»		
31	водопров. трубы	»	214	смена стояков ХВС
32	водопровод унитазы	шт		
33	канализация. смывные бочки	»		
34	канализ. трубы	п-м		ремонт не треб.
35	трубы горяч. вод.	»	406	смена стояков ГВС и разводка ГВС
36	ванны	шт		
37	душ	»		
38	колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39	трубы газовые	п-м		ремонт не треб.
40	плиты	шт		
41		»		
42	электрические	»		
43	телевидение	общ. ант.		
44	лифты	шт	2	ремонт не треб.
45	световая электропроводка	п-м	120 0	смена эл.проводки
46	силовая электропроводка	»		
47	вводные устройства	шт		
48	электрощитов	»	1	ревизия



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования -исправно
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования
8. Выводы и предложения – требуется : смена труб ХВС -214 м/п, смена стояков ГВС- 406 м/п, смена задвижек ц/о- 4 шт, косм.ремонт л/клеток, рем.отмостки- 140 м2, ремонт и окраска цоколя-154м2, ремонта асфальта -620 м2.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

(Т.А.Лахоузова)

(Т.А.Сулимова)

(В.Е.Федяшина)