

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

29 марта 2024 г.

Дом № 92 строение (корпус) по ул. (пер.) Тульская
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1980 г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала - техподполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспасаем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не треб.	
8	санузлов	»		ремонт не треб.	
9	подвальное	»		ремонт не треб.	
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	1427	треб. част. ремонт кровли	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15		доштатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20		оконные перепл.	шт.	22	треб.устан.недостающ.рам на л/кл.	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	»	8	металл.ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
23		фасад-наружн. отделка	кв.м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
24		труб. цент. отоп.	п-м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	220	треб.смена стояков ХВС	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
35		трубы горяч. вод.	»	-		
36		ванны	шт			
37		души	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м	150	Треб.окраска трубремонт не треб.	
40			шт			
41			»			
42		плиты	»			
43		электрические	»			
44		телевидение	общ. ант.			
45		лифты	шт	-		
46		световая электропроводка	п-м			
47		силовая электропроводка	»	1200	треб.смена эл.проводки	
		вводные устройства	шт			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования, исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования -

Выводы и предложения. требуется : ремонт и окраска цоколя-343м2, смена эл.проводки -1200 м/п, установка недостающих рам-12 шт., смена стояков ХВС- 220 м/п, окраска газовых труб- 150 м/п, ревизия эл.щитов-1 шт., ревизия тепловых узлов-1 шт., ремонт и окраска цоколя- 343м2, установить недостающие рамы на л/клетке- 22 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: _____  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии: _____  (Т.А.Сулимова)