

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

3 апреля 2024 г.

Дом № 110 строение (корпус) по ул.Ф.Энгельса
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1989г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Количество | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) |
|-------|--|-------------------|------------|---|---|
| 1 | Фундамент | | | | |
| 2 | Стены каменные | куб. | | ремонт не треб | Технически исправном состоянии |
| 3 | Стены деревянные | кв.м | | | |
| 4 | Перегородки дерев. | » | | | |
| 5 | нестораем. | » | | | |
| 6 | чердачное | кв.м | | | |
| 7 | междуэтажное | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 8 | санузлов | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 9 | подвальное | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 10 | стропила | п-м | | | |
| 11 | обрешетка | кв.м | | | |
| 12 | кровля | » | 783 | треб.ремонт | Кап.ремонт |
| 13 | водосточные трубы | п-м | | | |
| 14 | внутрен. водосток | » | | | |
| 15 | П дощатые | кв.м | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 16 | | паркетные | » | | | |
| 17 | | линолеум или синтетические | » | | | |
| 18 | | плиточные | » | | | |
| 19 | | прочие | » | | | |
| 20 | Проемы | оконные перепл. | кв.м | | Ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 21 | | двери внутрен. | шт. | | | |
| 22 | | наружные | » | | .ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 23 | | фасад-наружн. отделка | кв.м | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 24 | | труб. цент. отоп. | п-м | | | |
| 25 | | радиаторы | секц | | | |
| 26 | отопление | параллельное или калориферное | кв.м | | | |
| 27 | | печи на тверд. или газов. топл. | шт | | | |
| 28 | | АГВ колонки | » | | | |
| 29 | | умывальники | » | | | |
| 30 | | раковины | » | | | |
| 31 | | водопров. трубы | м/п | 187 | смена разводки и стояков | |
| 32 | Внутренние санитарно и электротехнические устройства | унитазы | шт | | | |
| 33 | | смывные бочки | » | | | |
| 34 | | канализ. трубы | п-м | | Ремонт не требуется | Технически исправном состоянии |
| 35 | | трубы горяч. вод. | » | 209,5 | смена труб и запорн.арматуры -2 шт. | |
| 36 | | ванны | шт | | | |
| 37 | | душ | » | | | |
| 38 | плиты | колонки газов. или на тверд. топл. | » | | | |
| 39 | | трубы газовые | п-м | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 40 | | | шт | | | |
| 41 | | | » | | | |
| 42 | | электрические | » | | | |
| 43 | | телевидение | общ. | | | |
| 44 | | ант. | | | | |
| 45 | | лифты | шт | | | |
| 46 | | световая электропроводка | п-м | 1100 | треб.смена эл.проводки | Кап.ремонт |
| 47 | | силовая электропроводка | » | | | |
| 48 | | вводные устройства | шт | | | |
| | | электрощитов | » | 1 | Треб.замена | Кап.ремонт |

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-Исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и предложения. требуется : смена труб ГВС-209,5м/п, асфальтирование -450 м2.
смена эл.проводки-1100 м/п, ремонт отмостки- 120м2. ремонт и окраска цоколя- 190м2,
кап.ремонт труб ц/о- 385,5 м/п, смена стояка ХВС-187м/п. требуется кап.ремонт кровли-783 м2.

Председатель комиссии: Лахоузова (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии: Сулимова (Т.А.Сулимова)