

АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

7 апреля 2025 г.

Дом № 98 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) ул.М.Горького
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1988г.

Материал стен - крупно-панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – техподполье.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А., _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Количество | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) |
|-------|--|-------------------|------------|---|---|
| 1 | Фундамент | м2 | 240 | ремонт и окраска цоколя | |
| 2 | Стены панельные | м/п | 1400 | треб.кап.ремонт швов | Кап.ремонт швов |
| 3 | Стены деревянные | кв.м | | | |
| 4 | Перегородки дерев. | » | | | |
| 5 | несгораем. | » | | | |
| 6 | чердачное | кв.м | | | |
| 7 | междуэтажное | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 8 | санузлов | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 9 | подвальное | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 10 | Крыша | стропила | п-м | | |
| 11 | | обрешетка | кв.м | | |
| 12 | | кровля | м2 | | Технически исправном состоянии |
| 13 | | водосточные трубы | п-м | | |
| 14 | | внутрен. водосток | » | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 15 | Полы | дощатые | кв.м | | | | |
| 16 | | паркетные | » | | | | |
| 17 | | линолеум или синтетические | » | | | | |
| 18 | | плиточные | » | | | | |
| 19 | | прочие | » | | | | |
| 20 | Проемы | оконные перепл. | шт | 12 | уст-ка недостающих рам с остеклением | | |
| 21 | | двери внутрен. | шт. | | | | |
| 22 | | наружные | шт. | 5 | металл. ремонт не треб. | | |
| 23 | фасад-наружн. отделка | | м/п | 1400 | треб.кап.ремонт швов | Кап.ремонт | |
| 24 | Внутренние санитарно и электротехнические устройства | отопление | труб. цент. отоп. | п-м | | ремонт не треб. | |
| 25 | | | радиаторы | секц | | | Технически исправном состоянии |
| 26 | | | параллельное или калориферное | кв.м | | | |
| 27 | | | печи на тверд. или газов. топл. | шт | | | |
| 28 | | | АГВ колонки | » | | | |
| 29 | | канализац.. | умывальники | » | | | |
| 30 | | | раковины | » | | | |
| 31 | | | водопров. трубы | м/п | 305 | смена труб | Кап.ремонт |
| 32 | | водопровод | унитазы | шт | | | |
| 33 | | | смывные бочки | » | | | |
| 34 | канализ. трубы | | п-м | 45 | смена труб | | |
| 35 | трубы горяч. вод. | | м/п | 387,6 | смена труб | Кап.ремонт | |
| 36 | ванны | | шт | | | | |
| 37 | души | | » | | | | |
| 38 | колонки газов. или на тверд. топл. | | » | | | | |
| 39 | трубы газовые | | п-м | | ремонт не треб. | | |
| 40 | плиты | | шт | | | | |
| 41 | | | » | | | | |
| 42 | | электрические | » | | | | |
| 43 | телевидение | | общ. ант. | | | | |
| 44 | лифты | | шт | - | | | |
| 45 | световая электропроводка | | п-м | 1200 | треб кап.ремонт эл.проводки | Кап.ремонт | |
| 46 | силовая электропроводка | | » | | | | |
| 47 | вводные устройства | | шт | | | | |
| 48 | электрощитов | | шт. | 1 | Ревизия | | |

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования-исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : ремонт и окраска цоколя- 240м², ремонт отмостки -180м², смена стояков ГВС-408,6м², кап.ремонт швов-1400м/п, кап.ремонт эл.проводки-1200 м/п. смена канализ.труб- 45 м/п, смена труб водопроводных – 305м/п. требуется ремонт ступеней- 5 шт.ремонт балконов- 7 шт.косметический ремонт л/клеток- 5 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии: _____ (Т.А.Сулимова)