

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

21 марта 2025 г.

Дом № 81 строение (корпус) по ул. Никитина
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1976г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Единица измерения | Количество | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет) |
|-------|--|-------------------|------------|---|---|
| 1 | Фундамент | | | | |
| 2 | Стены каменные | куб. | | ремонт не требуется | Технически исправном состоянии |
| 3 | Стены деревянные | кв.м | | | |
| 4 | Перегородки дерев. | » | | | |
| 5 | несгораем. | » | | | |
| 6 | чердачное | кв.м | | | |
| 7 | междуэтажное | » | | ремонт не требуется | Технически исправном состоянии |
| 8 | санузлов | » | | ремонта не требуется | Технически исправном состоянии |
| 9 | подвальное | » | | ремонта не требуется | Технически исправном состоянии |
| 10 | стропила | п-м | | | |
| 11 | обрешетка | кв.м | | | |
| 12 | кровля | м2 | 347 | треб. текущ. ремонт кровли кв.105,143,42,41,53,66,28,13 | |
| 13 | водосточные трубы | п-м | | | |
| 14 | внутрен. водосток | » | | ремонта не треб. | Технически исправном состоянии |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 15 | Полы | дошатые | кв.м | | | |
| 16 | | паркетные | » | | | |
| 17 | | линолеум или синтетические | » | | | |
| 18 | | плиточные | » | | | |
| 19 | | прочие | » | | | |
| 20 | Проемы | оконные перепл. | шт. | 23 | уст-ка недостающ.рам с остеклением | |
| 21 | | двери внутрен. | шт. | | | |
| 22 | | наружные | шт. | 13 | металл.ремонта не треб. | Технически исправном состоянии |
| 23 | фасад-наружн. отделка | кв.м | 220 | Ремонт порогов. | | |
| 24 | отопление | труб. цент. отоп. | п-м | 230 | треб смена труб ш/о | |
| 25 | | радиаторы | секц | | | |
| 26 | | параллельное или калориферное | кв.м | | | |
| 27 | | печи на тверд. или газов. отопл. | шт | | | |
| 28 | | АГВ колонки | » | | | |
| 29 | | умывальники | » | | | |
| 30 | | раковины | » | | | |
| 31 | канализаци. | водопров. трубы | » | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 32 | водопровод | унитазы | шт | | | |
| 33 | | смывные бочки | » | | | |
| 34 | | канализ. трубы | п-м | 12,5 | треб.ремонт | |
| 35 | | трубы горяч. вод. | п/м | 310 | треб.смена труб | |
| 36 | ванны | шт | | | | |
| 37 | душ | » | | | | |
| 38 | колонки газов. или на тверд. топл. | » | | | | |
| 39 | трубы газовые | п-м | | | ремонт не треб. | Технически исправном состоянии |
| 40 | плиты | | шт | | | |
| 41 | | | » | | | |
| 42 | | электрические | » | | | |
| 43 | телевидение | общ. ант. | | | | |
| 44 | лифты | шт | - | | | |
| 45 | световая электропроводка | п-м | 1300 | смена эл.проводки | | |
| 46 | силовая электропроводка | » | | | | |
| 47 | вводные устройства | шт | | | | |
| 48 | электрощитов | » | 1 | Смена эл.щита | | |

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их крепления-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

8. Выводы и предложения , требуется : ремонт отмостки- 580м2, ремонт и окраска цоколя- 632 м2, смена труб ц/о- 230м/п, смена эл.проводки—1300м/п, уст-ка недостающих рам с остеклением- 23шт., смена задвижки ц/о- 16 шт. смена труб ГВС- 310м/п, смена эл.щита- 1 шт. треб.текущ. ремонт кровли кв.105,143,42,41,53,66,13., треб.ремонт канализац.труб- 2,5м/п.установить -3 песочницы, ремонт детск.площадки- 1 шт. асфальтирование тротуара- 250м2., смена карнизных плит- 20 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)